Ce rapport est un exemple. Le devis, l'entreprise et le chantier sont fictifs. Il montre la structure et le niveau de détail d'une analyse réelle.

Rénovation d'une salle de bain de 6 m²

Devis d'une entreprise de rénovation · 9 postes · Logement de plus de 2 ans · Relu le 28/10/2026

NÉGOCIABLE

MONTANT DU DEVIS	POINTS À NÉGOCIER	OUBLIS À FAIRE CHIFFRER
7 374,40 € TTC	**3**	**2**
6 704,00 € HT · TVA 10 %	PRIX, FORFAIT, ACOMPTE	ÉTANCHÉITÉ, GRAVATS (+ PAROI À VÉRIFIER)

Ce qui est en jeu. Environ 450 € HT à discuter sur la dépose, 1 474,88 € d'acompte en moins à avancer, et deux oublis de l'ordre de 400 à 800 € HT qui reviendraient sinon en supplément. Budget réaliste après corrections : environ 7 300 à 7 750 € TTC, contre 7 374,40 € affichés aujourd'hui mais incomplets.

1. Synthèse

Devis globalement cohérent : la plupart des prix unitaires sont dans les ordres de grandeur habituels et les fournitures principales sont identifiées. Mais deux postes indispensables ne sont pas chiffrés, la dépose paraît élevée et l'acompte demandé est trop lourd. En l'état, le montant final risque d'augmenter en cours de chantier.

2. Verdict : à négocier avant de signer

Signature envisageable une fois les points ci-dessous précisés par écrit ; la décision vous appartient. Pas de signal d'alerte particulier : surtout des oublis et un manque de détail, fréquents sur ce type de travaux.

3. Points prioritaires

Étanchéité sous carrelage non chiffrée. Indispensable en zone de douche (système liquide ou natte selon le support) : une plaque hydrofuge seule n'est pas étanche. À faire ajouter avec le produit et les zones traitées.

Évacuation des gravats absente. La dépose génère des déchets dont la gestion doit figurer sur le devis (quantité, filière, coût), sinon elle reviendra en supplément.

Dépose à 58 €/m², soit 1 450 € HT. Prix élevé pour une dépose mur et sol (habituellement 20 à 45 €/m²). Demandez ce qu'il comprend et le métré : 25 m² déposés pour 20 m² reposés, l'écart doit s'expliquer. Environ 1 000 € HT serait plus courant.

Acompte de 50 % à la commande (3 687,20 €). L'usage est d'environ 30 % à la signature, puis des paiements à l'avancement. Proposez 30 %, soit 2 212,32 €.

Paroi et robinetterie de douche non mentionnées. Receveur prévu, mais ni paroi ni mitigeur : fournis par vous, ou oubliés ? Sinon, quelques centaines d'euros de plus.

4. Analyse poste par poste

POSTE	QTÉ	P.U. HT	TOTAL HT	AVIS	COMMENTAIRE
Protection des sols, évacuation du mobilier	1 ft	180,00	180,00	Cohérent	Poste souvent oublié, ici bien prévu.
Dépose carrelage mural et sol	25 m²	58,00	1 450,00	Élevé	Fourchette habituelle : 20 à 45 €/m². 25 m² déposés pour 20 m² reposés : demander le métré. Viser environ 1 000 € HT.
Dépose baignoire et sanitaires	1 u	250,00	250,00	Cohérent	Vérifier que la neutralisation des arrivées est incluse.
Receveur extra-plat 90×120, fourniture et pose	1 u	690,00	690,00	Cohérent	Demander la marque, la référence et le type de bonde.
Étanchéité sous carrelage	—	—	—	Manquant	Indispensable en zone de douche. À faire chiffrer.
Faïence murale 30×60, fourniture et pose	14 m²	95,00	1 330,00	Cohérent	Fourchette habituelle : 70 à 130 €/m² posé. Quantité cohérente. Préciser la gamme de faïence.
Carrelage sol antidérapant	6 m²	89,00	534,00	À vérifier	Le receveur occupe 1,08 m² : environ 5 m² suffisent, chutes comprises. Vérifier la classe antidérapante.
Plomberie : alimentations, évacuations	1 ft	1 150,00	1 150,00	À détailler	Forfait sans détail : demander la liste des travaux et des matériaux.
Meuble vasque 80 cm et mitigeur	1 u	640,00	640,00	À vérifier	Demander les références. TVA : un meuble standard simplement posé relève en principe de 20 %, fourniture et pose ; un meuble intégré au bâti, de 10 %.
Électricité : 2 spots, raccordement VMC	1 ft	480,00	480,00	À vérifier	Préciser le respect des volumes de sécurité (NF C 15-100) et l'état de la VMC existante.
Évacuation des gravats	—	—	—	Manquant	Gestion des déchets à faire figurer sur le devis.
Paroi et mitigeur de douche	—	—	—	À vérifier	Non mentionnés : fournis par le client ou oubliés ?
Total HT			**6 704,00**		
TVA 10 %			670,40	Taux intermédiaire, applicable aux travaux dans un logement achevé depuis plus de 2 ans.	
Total TTC			**7 374,40**		

Les avis sur les prix reposent sur des ordres de grandeur indicatifs. Les prix varient selon la région, l'accès au chantier et les matériaux choisis.

5. Autres points vérifiés

Date, validité du devis	OK	Devis daté, validité de 3 mois indiquée.
Identité de l'entreprise	OK	Raison sociale, adresse, SIRET et immatriculation présents.
Assurance décennale	À vérifier	Assureur cité, zone géographique couverte absente. Demander l'attestation en cours de validité couvrant ces travaux.
Délai d'exécution	À préciser	« Durée indicative : 2 semaines ». Demander une date de début et un délai ferme.
Taux de TVA	À vérifier	10 % justifié pour les travaux. Le meuble vasque, s'il est standard et simplement posé, relève en principe de 20 %, fourniture et pose. La mention à signer qui remplace l'attestation est absente du devis : à faire ajouter.
Gestion des déchets	Absente	Voir point prioritaire.
Amiante	À vérifier	Permis antérieur à 1997 : demander si un repérage avant travaux a été fait avant la dépose des colles et carrelages.
Médiateur de la consommation	OK	Coordonnées indiquées dans les conditions générales.

6. Questions à poser à l'artisan

Prêtes à copier dans un e-mail ou un message.

1. Pouvez-vous ajouter au devis l'étanchéité sous carrelage de la zone de douche, en précisant le produit utilisé et les surfaces traitées ?
2. Pouvez-vous chiffrer l'évacuation des gravats et indiquer la quantité estimée et la filière de traitement ?
3. Que comprend exactement la dépose à 58 €/m², et pourquoi 25 m² déposés pour 20 m² reposés ? Est-il possible de revoir ce poste ?
4. La paroi et le mitigeur de douche sont-ils prévus ? Si oui, pouvez-vous les ajouter au devis avec leurs références ?
5. Pouvez-vous détailler le forfait plomberie (alimentations, évacuations, robinets d'arrêt, matériaux) ?
6. Pouvez-vous ramener l'acompte à 30 % à la signature, avec un paiement à l'avancement et un solde à la réception ?
7. Pouvez-vous m'indiquer une date de début et un délai d'exécution ferme ?
8. Pouvez-vous me transmettre votre attestation d'assurance décennale en cours de validité, couvrant ces travaux ?

7. Enchaînement des travaux

L'ordre prévu est cohérent : protection, dépose, plomberie et électricité encastrées, receveur, étanchéité, faïence et sol, puis meuble et finitions. Un point à faire préciser : l'étanchéité sous carrelage doit être posée après les réseaux encastrés et avant la faïence, avec un temps de séchage à prévoir dans le planning.

8. Récapitulatif des corrections

POSTE	DEVIS ACTUEL	APRÈS CORRECTION	EFFET
Dépose carrelage	1 450,00 € HT	≈ 1 000,00 € HT	≈ −450 € HT
Étanchéité sous carrelage	non chiffrée	à chiffrer	supplément évité en cours de chantier
Évacuation des gravats	absente	à chiffrer	supplément évité en cours de chantier
Plomberie	forfait 1 150,00 € HT	détaillé	contenu vérifiable
Acompte à la commande	3 687,20 € (50 %)	2 212,32 € (30 %)	−1 474,88 € avancés
Carrelage sol	6 m²	≈ 5 m²	≈ −90 € HT
Budget réaliste	7 374,40 € TTC (incomplet)	≈ 7 300 à 7 750 € TTC	oublis compris, sans surprise

9. Portée de cette analyse

Pièces examinées : devis n° 2026-0147 (2 pages) et descriptif du client. **Hypothèses :** salle de bain de 6 m² au sol, hauteur 2,50 m, logement de plus de 2 ans, permis de construire antérieur à 1997, Grand Est.

Cette analyse est un avis technique établi à distance, uniquement à partir des documents et informations que vous avez transmis. Elle ne comprend pas de visite du chantier : les éléments non visibles ou non communiqués (état réel des supports et des réseaux, présence d'amiante, contraintes de copropriété ou d'urbanisme…) ne peuvent pas être évalués.

Les prix de référence cités sont des fourchettes indicatives. Ils varient selon la région, l'accès au chantier et les matériaux choisis.

Cet avis n'est ni une expertise judiciaire ou d'assurance, ni une mission de maîtrise d'œuvre, ni un conseil juridique. Il ne remplace pas le devoir de conseil de l'entreprise qui réalisera les travaux.

La décision de signer, de négocier ou de refuser le devis vous appartient. En cas de litige déjà engagé, faites appel à un expert ou à un professionnel qui pourra se rendre sur place. Pour les travaux qui touchent la structure, je vérifie que le devis prévoit l'étude d'un bureau d'études, sans réaliser moi-même de calcul ni de diagnostic sur place.

Arthur, ingénieur BTP – Contre-Plan

Une question sur ce rapport ? Un échange de suivi est inclus dans chaque commande.